

ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija sanitarne vodovodne mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 23.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletna unutrašnja sanitarna vodovodna mreža za 1. zonu apartmanski deo-pritisak iz gradske vodovodne mreže:

garaža na -1, prizemlje, mezanin na 2,3, 1.sprat, mezanin na 8,5 i 2. sprat (podplafonski razvod, vertikale, podni razvod i razvod u sanitarnim čvorovima).

VRSTA INSTALACIJE : Sanitarna vodovodna mreža

MATERIJAL : PEX cevi umreženi polipropilen

VRSTA SPOJEVA : ekspandiranje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 11 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 23.06.2020. god. od 08:30-09:30 na 11 bara
prema uputstvu UPONOR-a

KRAJ ISPITIVANJA : 24.06. 2020. god.do 9:30. Mreža je bila na 5,5 bara 24 h.

PRIMEDBA :
nema primedbi



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija sanitarne vodovodne mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 24.06..2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletna unutrašnja sanitarna vodovodna mreža za 2. zonu apartmanski deo-hidrociil za apartmanski deo: garaža -1, PR, 1.sprat, 2. sprat, 3. sprat, 4. sprat i 5. sprat (podplafonski razvod, vertikale, podni razvod i razvod u sanitarnim

VRSTA INSTALACIJE : Sanitarna vodovodna mreža

MATERIJAL : PEX cevi umreženi polipropilen

VRSTA SPOJEVA : ekspandiranje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 11 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 24.06.2020. god. od 10:00 do 11:00 na 11 bara prema uputstvu UPONOR

KRAJ ISPITIVANJA : 25.06. 2020. god.do 11:00. Mreža je bila na 5,5 bara 24 h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija sanitarne vodovodne mreže

OBJEKT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 18.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletna unutrašnja sanitarna vodovodna mreža za 1. zonu poslovnog pritiska iz gradske vodovodne mreže: garaže na -2 i -1, prizemlje i 1. sprat (podplafonski razvod, vertikale, podni razvod i razvod u sanitarnim čvorovima).

VRSTA INSTALACIJE : Sanitarna vodovodna mreža

MATERIJAL : PEX cevi umreženi polipropilen

VRSTA SPOJEVA : ekspandiranje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 11 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 18.06.2020. god. od 10:30 do 11:30 na 11 bara
prema uputstvu UPONOR

KRAJ ISPITIVANJA : 19.06.2020. god. do 11:30. Mreža je bila na 5,5 bara 24h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija sanitarne vodovodne mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 14.09.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletna unutrašnja sanitarna vodovodna mreža za 2. zonu poslovni deo-hidrociil za poslovni deo: garaža -1, prizemlje, mezanin 2,3, 1. sprat, mezanin 8,5, 2. sprat- 7. sprata (podplafonski razvod, vertikale, podni razvod i razvod u sanitarnim čvorovima).

VRSTA INSTALACIJE : Sanitarna vodovodna mreža

MATERIJAL : PEX cevi umreženi polipropilen

VRSTA SPOJEVA : ekspandiranje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 11 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 14.09.2020. god. od 11:00 do 12:00 na 11 bara prema uputstvu UPONOR

KRAJ ISPITIVANJA : 15.09. 2020. god.do 12:00. Mreža je bila na 5,5 bara 24 h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija hidrantske mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 27.04.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletna unutrašnja hidrantska mreža mreža za 1. zonu- pritisak iz gradske vodovodne mreže: garaža na -2, garaža na -1, prizemlje (podplafonski razvod, vertikale).

VRSTA INSTALACIJE : unutrašnja hidrantska mreža

MATERIJAL : Čelične pocinkovane cevi i fitting Borusan

VRSTA SPOJEVA : spojnice na navoj

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 12 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 27.04.2020. god. od 11:00

KRAJ ISPITIVANJA : 28.04. 2020. god.do 11:00 24 h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija hidrantske mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 28.04.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletna unutrašnja hidrantska mreža mreža za 2. zonu-
hidrocil za hidrantsku mrežu za 2. zonu: garaža-1, prizemlje, 1.sp-8.sp (povučeni sprat)
(podplafonski razvod, vertikale).

VRSTA INSTALACIJE : unutrašnja hidrantska mreža

MATERIJAL : Čelične pocinkovane cevi i fitting Borusan

VRSTA SPOJEVA : spojnice na navoj

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 12 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 28.04.2020. god. od 13:00

KRAJ ISPITIVANJA : 29.04.2020. god. do 13:00 24 h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi spoljnih instalacija hidrantske mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 26.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : SPH3-SPH1 i prključak do zgrade

VRSTA INSTALACIJE : spoljna hidrantska mreža

MATERIJAL : PEHD cevi visoke gustoće NP 16 bara DN 140 Peštan

VRSTA SPOJEVA : čeono varenje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 12 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 26.06.2020. god. od 13:00

KRAJ ISPITIVANJA : 27.03. 2020. god.do 13:00 24 h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



IZVOĐAČ RADOVA :



NADZORNI ORGAN :

ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi spoljnih instalacija hidrantske mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 14.03..2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : SPH3-SPH4

VRSTA INSTALACIJE : spoljna hidrantska mreža

MATERIJAL : PEHD cevi visoke gustoće NP 16 bara DN 140 Peštan

VRSTA SPOJEVA : čelono varenje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 12 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 14.03.2020. god. od 10:00

KRAJ ISPITIVANJA : 15.03. 2020. god.do 10:00 24 h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



IZVOĐAČ RADOVA :



NADZORNI ORGAN :

o hidrauličnoj probi spoljnih instalacija sanitarne vodovodne mreže

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

IZVODAČ RADOVA

NADZORNIC ORGAN

ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi spoljnih instalacija sanitarne vodovodne mreže

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, ul. Trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Ul. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja bul. Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 02.07.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : spoljna sanitarna vodovodna mreža za stambeni deo-pritisak iz gradske vodovodne mreže: vodomerni šaht-ulazak u objekta

VRSTA INSTALACIJE : Sanitarna vodovodna mreža

MATERIJAL : PEHD cevi visoke gustoće NP 16 bara Peštan $\varnothing$ 65

VRSTA SPOJEVA : čeonozavarivanje

RADNI PRITISAK : 5-6 BAR-a

PROBNI PRITISAK : 10 BAR-a

POČETAK ISPITIVANJA : 02.07.2020. god. od 10:00 do 12:30 na 10 bara

KRAJ ISPITIVANJA : 03.07.2020. god. do 10:00. Mreža je bila na 5,5 bara 24h

PRIMEDBA :
nema primedbi

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija fekalne kanalizacije

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja, bulevar Mihajla Pupina br. 12 , Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 12.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletan razvod fekalne unutrašnje kanalizacije za vertikale Fk2, Fk3 za apartmane na vertikali A1 (vertikale i razvod u sanitarnim čvorovima), sa podplafonskim razvodom do 1. sprata

VRSTA INSTALACIJE : Fekalna kanalizacija

MATERIJAL : PVC Peštan

VRSTA SPOJEVA : Muf sa gumenim prstenom

RADNI PRITISAK : /

PROBNI PRITISAK : /

POČETAK ISPITIVANJA : 12.06.2020. god.

KRAJ ISPITIVANJA : 13.06.2020. god.

PRIMEDBA :

kompletan razvod instalacije kanalizacije je ispitan na vodoprophodnost i vododrživost spojeva, u toku ispitivanja nisu uočeni nedostaci.

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPITIVANOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija fekalne kanalizacije

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVODAČ : Energoprojekt Visokogradnja, bulevar Mihajla Pupina br. 12 , Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 12.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletan razvod fekalne unutrašnje kanalizacije za vertikale od F04 do F10 poslovni deo (vertikale i razvod u sanitarnim čvorovima), sa podplafonskim razvodom na etaži -1 do ROF2.

VRSTA INSTALACIJE : Fekalna kanalizacija

MATERIJAL : PVC Peštan

VRSTA SPOJEVA : Muf sa gumenim prstenom

RADNI PRITISAK : /

PROBNI PRITISAK : /

POČETAK ISPITIVANJA : 12.06.2020. god.

KRAJ ISPITIVANJA : 13.06.2020. god.

PRIMEDBA :

kompletan razvod instalacije kanalizacije je ispitan na vodopropusnost i vododrživost spojeva, u toku ispitivanja nisu uočeni nedostaci.

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :

IZVODAC RADOVA :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija fekalne kanalizacije

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja, bulevar Mihajla Pupina br. 12 , Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 14.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletan razvod fekalne unutrašnje kanalizacije za vertikale F2^a, F3^a, F4^a, F12^a, F13^a, F14^a za apartmane na vertikali A2 (vertikale i razvod u sanitarnim čvorovima), sa podplafonskim razvodom na etaži na -1 do ROF2.

VRSTA INSTALACIJE : Fekalna kanalizacija

MATERIJAL : PVC Peštan

VRSTA SPOJEVA : Muf sa gumenim prstenom

RADNI PRITISAK : /

PROBNI PRITISAK : /

POČETAK ISPITIVANJA : 14.06.2020. god.

KRAJ ISPITIVANJA : 15.06.2020. god.

PRIMEDBA :

kompletan razvod instalacije kanalizacije je ispitan na vodoprophodnost i vododrživost spojeva, u toku ispitivanja nisu uočeni nedostaci.

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :

IZVOĐAČ RADOVA :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija fekalne kanalizacije

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, trešnjinog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja, bulevar Mihajla Pupina br. 12 , Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 09.06.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletan razvod fekalne unutrašnje kanalizacije za vertikale Fk1, Fk4, Fk5 i Fk6 za kuhinje na 1., 2., i 7., spratu, sa podplafonskim razvodom u garaži na -1 do separatora masti.

VRSTA INSTALACIJE : Fekalna kanalizacija

MATERIJAL : PVC Peštan

VRSTA SPOJEVA : Muf sa gumenim prstenom

RADNI PRITISAK : /

PROBNI PRITISAK : /

POČETAK ISPITIVANJA : 09.06.2020. god.

KRAJ ISPITIVANJA : 10.06.2020. god.

PRIMEDBA :

kompletan razvod instalacije kanalizacije je ispitan na vodopropadnost i vododrživost spojeva, u toku ispitivanja nisu uočeni nedostaci.

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA ISPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :



ZAPISNIK

o hidrauličnoj probi unutrašnjih instalacija fekalne kanalizacije

OBJEKAT : Kineski kulturni centar, trešnjnog cveta bb, Novi Beograd

INVESTITOR : Empiret d.o.o. Bulevar oslobođenja 131, Beograd

IZVOĐAČ : Energoprojekt Visokogradnja, bulevar Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd

DATUM ISPITIVANJA : 25.11.2020. god.

DEONICA KOJA SE ISPITUJE : kompletan horizontalni razvod unutrašnje kanalizacije u podu za perionicuna na etaži -2 do šahte za prijem vode od peanja.

VRSTA INSTALACIJE : Fekalna kanalizacija

MATERIJAL : Geberit PEHD

VRSTA SPOJEVA : sučeono zavarivanje

RADNI PRITISAK : /

PROBNI PRITISAK : /

POČETAK ISPITIVANJA : 25.11.2020. god.

KRAJ ISPITIVANJA : 26.11.2020. god.

PRIMEDBA :

kompletan razvod instalacije kanalizacije je ispitan na vodoprophodnost i vododrživost spojeva, u toku ispitivanja nisu uočeni nedostaci.

POSLE PROTOKA VREMENA GORE NAVEDENOG, OVA INSTALACIJA SE PRIHVATA SPRAVNOM

ZAPISNIK OVERAVAJU :

